

Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świdziebnia za I półrocze 2020 roku

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych do 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki planowane na 2020 r. po zmianach	Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym do 30.06.2020 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	
	01008	Podpiętrzenie jeziora w Księżym - badania geologiczne, dokumentacja	20 000,00	0,00	Wykonanie badań i dokumentacji zostało zleczone i będzie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.
010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	18 708,00	0,00	
	01010	Przyłącza wodociągowe na terenie Gminy Świdziebnia	18 708,00	0,00	Przyłącza są wykonywane w miarę potrzeb na wniosek mieszkańców. W I półroczu na ten cel środki finansowe nie zostały wydatkowane.
600		Transport i łączność	1 725 042,00	180 000,00	
	60016	Modernizacja drogi gminnej Zduny – Janowo (wykup gruntów, podział geodezyjny, dokumentacja)	195 000,00	42 878,87	W I półroczu bieżącego roku wykonano dokumentację projektową, zlecony został podział geodezyjny. Wykup gruntu jest planowany w II półroczu br.
	60016	Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Księżym	20 000,00	0,00	Do wykupu gruntu potrzebne jest sporządzenie podziału geodezyjnego. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel środki finansowe nie zostały wydatkowane.
	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej Zduny – Firany ok. 711 m, planowany udział dofinansowania z FOGR	200 000,00	0,00	W czerwcu bieżącego roku ogłoszono przetarg na wykonanie tego zadania, wyłoniony został wykonawca, zadanie ma zostać zrealizowane w II półroczu 2020 r.
	60016	Budowa chodników na terenie Gminy Świdziebni	40 000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym na powyższy cel środki finansowe nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	60016	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zasady I - długość 220 m	49 600,00	49 594,83	Zadanie zakończone w marcu br. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały 49.594,83 zł
	60016	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zasady II - długość 250 m	50 400,00	50 368,50	Zadanie zakończone w marcu br. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały 50.368,50 zł
	60016	Przebudowa, modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chlebowo - Dzierzno (droga łącząca z gminą Brodnica) ok. 753 m	166 000,00	4 920,00	W I półroczu wykonano dokumentację projektową i poniesiono wydatki w kwocie 4.920,00 zł. W czerwcu bieżącego roku ogłoszono przetarg na wykonanie tego zadania, wyłoniony został wykonawca, zadanie ma zostać zrealizowane w II półroczu 2020 r.
	60016	Przebudowa, modernizacja drogi do stacji kontroli pojazdów w miejscowości Świdziebnia ok. 163 m	52 000,00	4 935,00	W I półroczu wykonano dokumentację projektową i poniesiono wydatki w kwocie 4.935,00 zł. W czerwcu bieżącego roku ogłoszono przetarg na wykonanie tego zadania, wyłoniony został wykonawca, zadanie ma zostać zrealizowane w II półroczu 2020 r.
	60016	Przebudowa, modernizacja drogi przy boisku gminnym w miejscowości Świdziebnia ok. 160 m	50 500,00	4 305,00	W I półroczu wykonano dokumentację projektową i poniesiono wydatki w kwocie 4.305,00 zł. W czerwcu bieżącego roku ogłoszono przetarg na wykonanie tego zadania, wyłoniony został wykonawca, zadanie ma zostać zrealizowane w II półroczu 2020 r.
	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Świdziebnia, planowany udział dofinansowania z FOGR	300 000,00		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2020 r.
	60016	Przebudowa, modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janowo od drogi Mełno-Księżym, kontynuacja do mostka ok. 711 m	169 000,00	5 535,00	W I półroczu wykonano dokumentację projektową i poniesiono wydatki w kwocie 5.535,00 zł. W czerwcu bieżącego roku ogłoszono przetarg na wykonanie tego zadania, wyłoniony został wykonawca, zadanie ma zostać zrealizowane w II półroczu 2020 r.
	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zasady (Niemiecka kolonia) - dokumentacja	5 000,00	4 920,00	W I półroczu wykonano dokumentację projektową i poniesiono wydatki w kwocie 4.920,00 zł.
	60016	Przebudowa, modernizacja drogi gminnej za świetlicą w miejscowości Księżym w stronę Gołkowa ok. 736 m	160 000,00	5 535,00	W I półroczu wykonano dokumentację projektową i poniesiono wydatki w kwocie 5.535,00 zł. W czerwcu bieżącego roku ogłoszono przetarg na wykonanie tego zadania, wyłoniony został wykonawca, zadanie ma zostać zrealizowane w II półroczu 2020 r.
	60016	Wykup gruntu o pow. 0,1345 ha w celu poszerzenia i prawidłowego korzystania z drogi gminnej w miejscowości Chlebowo	10 000,00	7 007,80	Zadanie zakończone w maju br. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały 7.007,80 zł
	60014	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Gortatowo - Rokitnica	157 542,00	0,00	Zaplanowana kwota dotacji zgodnie z zawartą umową wynosi 157.542,00 zł, zostanie przekazana w II półroczu bieżącego roku.
	60016	Wykup gruntu w miejscowości Rokitnica-Świdziebnia pod drogę	100 000,00	0,00	Zlecony został podział geodezyjny podziału nieruchomości w celu wykupu gruntu.

750		Administracja publiczna	17 358,00	10 264,13	
	75023	Zadanie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	17 358,00	10 264,13	Zadanie dotyczy zakupu Systemu Informacji Przestrzennej, Infrastruktury informatycznej, systemów informatycznych poprawiających komunikację z mieszkańcami. W I półroczu 2020 r. dokonano zakupu: Dostawy środowiska informatycznego i uruchomienia Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	0,00	
	75412	Wykup gruntu o pow. 0,1527 ha przy OSP-Świetlica w Kłusnie w celu uregulowania prawa własności	28 000,00	0,00	Konieczne jest uregulowanie stanu prawnego własności nieruchomości w celu dokonania zakupu gruntu. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	75412	Zakup motopompy dla OSP w Księtem - wkład własny Gminy	11 000,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2020 r.
801		Oświata i wychowanie	170 000,00	0,00	
	80101	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej – Filie w miejscowości Michałki i Zasady	30 000,00	0,00	W I półroczu prowadzone były przygotowania do inwestycji, jej realizacja jest planowana w II półroczu 2020 r.
	80101	Budowa hali sportowej – przy Szkole Podstawowej w miejscowości Janowo (dokumentacja)	90 000,00	0,00	W I półroczu na ten cel środki finansowe nie zostały wydatkowane.
	80101	Wykup gruntu pod budowę hali sportowej – przy Szkole Podstawowej w miejscowości Janowo	50 000,00	0,00	W I półroczu na ten cel środki finansowe nie zostały wydatkowane.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00	12 000,00	
	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2 400 000,00	12 000,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu RPKP. Aktualnie złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków europejskich jest na etapie procedowania.
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świedziebna	50 000,00	0,00	W I półroczu na ten cel środki finansowe nie zostały wydatkowane.
		R a z e m	4 440 108,00	202 264,13	

Świedziebna, dnia 24.08.2020 r.

Opracowanie:
Małgorzata Schuetz
Skarbnik

Zatwierdził:
Szymon Zalewski
Wójt Gminy