

Wydatki inwestycyjne w okresie do 30.06.2013r.

Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu w I półroczu 2013 roku.

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Wydatki planowane na 2013 r.	Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym	Uwagi	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7
O10		Rolnictwo i łowiectwo	248.000,00	86.000,00		
	o1010	Docieplenie budynku socjalnego Oczyszczalni Ścieków	5.000,00	-	Wydatek nastąpi w II półroczu 2013 roku	
	o1008	Stabilizacja poziomu lustra wody Jeziora Księża, gmina Świdziebnia	243.000,00	86.000,00	W I półroczu br. dokonano zapłaty II części za dokumentację, badania gruntu, opracowano operat wodno -prawny , pomiary i mapy.	Zadanie współfinansowanie z udziałem środków europejskich.
600		Transport i łączność	122.218,00	55.000,00		
	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grzęby	102.218,00	55.000,00	W I półroczu opracowano dokumentację	Zadanie współfinansowane z udziałem środków WFOGR. Umowa z Woj. Kuj. Pomorskim Nr UM-RO.7152.1.295.2013 z dnia 23 maja 2013 roku
	60016	Budowa chodnika w kierunku Górzna	20.000,00	-	Zadanie planowane na II półroczu br.	
750		Administracja publiczna	24.000,00	0		
		Wkład własny gminy - współdziałanie przy realizacji projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw”	24.000,00	0	Planowany wydatek w II półroczu br.	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.500,00	1.003,34		

24

	75411	Dotacja celowa dla PSP w Brodnicy	10.000,00	0	Przekazanie dotacji celowej nastąpi w II półroczu br.	
	75412	Wykup gruntu pod OSP w Rokitnicy Nowej	1.500,00	1.003,34		Przejęto na środek trwały o wartości 10.304,34 zł
	75412	Dotacja celowa dla OSP Świdziebnia	10.000,00	0	Przekazanie dotacji celowej nastąpi w II półroczu br.	
801		Oświata i wychowanie	167.000,00	94.000,00		
	80101	Ulepszenie budynku Sz P w Janowie	110.000,00	70.000,00	Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu br.	
	80101	Docieplenie budynku oświatowego w miejscowości Zasady	57.000,00	24.000,00	Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu br.	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281.000,00	91.996,66		
	92109	Remont i modernizacja budynku społeczno - kulturalnego na terenie gminy Świdziebnia w miejscowości Okalewko	275.000,00	91.996,66	Planowane zakończenie zadania w II półroczu br	Zadanie współfinansowane z udziałem środków europejskich. Umowa o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.1.136.156/12 z dnia 8 kwietnia 2013 r oraz aneks nr 1 i nr 2
	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokitnica Nowa – „utworzenie Izby Tradycji”	60.000,00	0	Planowane zakończenie zadania w II półroczu br	Zadanie współfinansowane z udziałem środków europejskich. Termin zawarcia umowy o przyznanie pomocy wyznaczony został na 2 lipca 2013 roku
		R a z e m	863.718,00	328.000,00		

Sporządził Jolanta Rakoczy
Świdziebnia, dnia 19 sierpnia 2013 roku

Zatwierdził:

Wójt
Szymon Zalewski