

## Wydatki inwestycyjne w okresie do 30.06.2019 r.

## Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu w 2019 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki planowane na 2019 r. po zmianach	Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym do 30.06.2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>81 000,00</b>	<b>1 150,00</b>	
	01010	Przyłącza wodociągowe	81 000,00	1 150,00	w okresie sprawozdawczym wykonano mapy do projektu rozbudowy, roboty budowlane zostaną wykonane w drugim półroczu bieżącego roku
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>614 750,00</b>	
	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w miejscowości Zasadki-Sadłowo	610 000,00	600 548,90	zadanie zakończone. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały 624.771,61 zł
	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janowo	260 000,00	5 535,00	w okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane zostaną wykonane w
	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janowo	100 000,00	0,00	realizacja tego zadania rozpoczęła się w lipcu bieżącego roku
	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zduny (dokumentacja)	20 000,00	4 920,00	w okresie sprawozdawczym wykonano mapy do projektu rozbudowy, roboty budowlane zostaną wykonane w drugim półroczu bieżącego roku
	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dzierzno	100 000,00	0,00	realizacja tego zadania rozpoczęła się w lipcu bieżącego roku
	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Księża Plebanka	100 000,00	3 746,10	środki na wyodrębnionym rachunku na realizację tego zadania
	60016	Przebudowa chodnika w m-ści Świedziebnia w kierunku Janowa	84 000,00	0,00	realizacja tego zadani nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 581,86</b>	<b>0,00</b>	
	75023	Zadanie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	33 581,86	0,00	realizacja tego zadania rozpoczęła się w lipcu bieżącego roku

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	75405	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego	6 000,00	0,00	W dniu 1 sierpnia 2019 podpisano umowę na udzielenie pomocy finansowej na fundusz celowy
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Janowo	200 000,00	0,00	w roku bieżącym zostaną wykonane prace przygotowawcze do realizacji tego zadania w 2020 roku
	80101	Budowa chodnika przy Szkole Filialnej w miejscowości Zasady Nowe	15 000,00	0,00	realizacja tego zadani nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku
	80101	Budowa chodnika przy Szkole Filialnej w miejscowości Michałki	15 000,00	0,00	realizacja tego zadani nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	85295	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	uchwałą Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 25 lipca 2019 r. odstąpiono od realizacji tego zadania w roku bieżącym
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>57 615,10</b>	
	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	300 000,00	57 615,10	w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na prace przygotowawcze do realizacji tego zadania w 2020 roku
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>290 484,90</b>	
	92109	Modernizacja świetlicy w Zasadkach	350 000,00	290 484,90	zadanie zakończone. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały 296.160,90 zł
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601	Budowa boiska wraz z bieżnią służącą do rekreacji w miejscowości Janowo	550 000,00	0,00	w dniu 23 marca podpisano umowę Nr ZP2722.2019 na wykonanie tego zadania. Termin realizacji 30 sierpień 2019 r.
		<b>R a z e m</b>	<b>3 024 581,86</b>	<b>964 000,00</b>	

Sporządził: Michał Kluczyński

Świdziebnia, dnia 12.08.2019 r. Zatwierdził:

Wójt  
Szymon Zalewski